

관산재래시장현대화사업 추진

실 태	농촌인구 감소 등으로 쇠락해가는 재래시장 활성화가 필요하고 기존 건축물의 노후화 및 상·하수도 등 기반시설 미정비로 인해 안전사고 위험은 물론 비위생적인 환경으로 인해 외지인들에게 부정적인 이미지 각인
추진방향	남부 5개읍면 수산물 집산기능 수행 및 천관산 등산·관광객 유입으로 지역경제 활성화 도모
기대효과	재래시장 시설현대화로 시장기능 활성화 및 쾌적한 환경조성

■ 사업 개요

- 위 치 : 관산읍 옥당리 489-1번지 외 6 / 관산재래시장 일원
- 사업기간 : 2009. 2 ~ 2010. 6월
- 사업규모 : 부지 5,337㎡, 건물 5동 2,564㎡, 점포 110개
- 사 업 비 : 45억원(국비 19.8억, 군비 25.2억)

⇒ 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2008년 까지	2009년	2010년	2011년 이후
계	45	32.2	12.8		
국 비	19.8	9.8	10		
도 비					
시 비	25.2	22.4	2.8		
기 타					

■ 사업진행 현황

- 2009년 4월 : 관산재래시장 주차장 조성
- 2009년 2월 : 관산재래시장 현대화사업 장옥신축공사 1차분 시행
- 2009년 5월 : 관산재래시장 현대화사업 장옥신축공사 2차분 시행
- 2010년 6월 : 관산재래시장 사업준공 및 점포사용허가
- 2010년 7월 : 천관산 관광시장 개장식 개최

조감도



공사 전경

